


Zřízení optických kabelů
„FIS_FTTH_CZ_3436_5032_30050_00639_Holice, II. etapa”



úsek 3
délka úseku cca 410m

termín: 1.3. - 30.9.2026
předpoklad 25.3. - 3.4.2026, 10 dní

DZ bude posunováno po 50m a dle potřeby zrcadlově přemístěno v závislosti na postupu prací.




— protlak



úsek 4
délka úseku cca 550m

termín: 1.3. - 30.9.2026
předpoklad 4.4. - 15.4.2026, 12 dní

DZ bude posunováno po 50m a dle potřeby zrcadlově přemístěno v závislosti na postupu prací.




Zřízení optických kabelů
„FIS_FTTH_CZ_3436_5032_30050_00639_Holice, II. etapa” úsek 4
délka úseku cca 490m

termín: 1.3. - 30.9.2026,
předpoklad 16.4. - 27.4.2026, 12 dní

DZ bude posunováno po 50m a dle potřeby zrcadlově přemístěno v závislosti na postupu prací.




protlak



úsek 5
délka úseku cca 1120m

termin : 1.3. - 30.9.2026,
předpoklad 28.4. - 29.5.2026. 32 dní

DZ bude posunováno po 50m a dle potřeby zrcadlově přemístěno v závislosti na postupu prací.



protlak

